



90 - LECIE GMINY KROKOWA

Wójt Gminy Krokowa

Krokowa, dnia 29 maja 2024 r.

OPO.0057.5.2024

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Od 26 kwietnia do 29 maja 2024

INWESTYCJE

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawnej Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2022)

Przebudowy dróg:

- ul. Plażowej, Cisowej, Sosnowej, Jodłowej, Modrzewiowej i Słonecznej w Białogórze - wartość kontraktu 3.377.000,00 zł (ZWK Marszall zs. Krokowa) – wykonano komplet prac zasadniczych w ul. Cisowej, Sosnowej, Jodłowej, Modrzewiowej i Słonecznej. Obecnie wykonywane są prace w ul. Plażowej. Zakończenie planuje się na przelom V/VI. 2024 r.
- ul. Na Stoku (kolejne dwa odcinki) w Żarnowcu – wartość kontraktu 2.689.474,95 zł (GMM Marzena Gaffka zs. Tyłowo-Dąbrowa) – inwestycja zakończona w trakcie rozliczeń
- ul. Wiosennej w Sławoszynku – wartość kontraktu 1.986.450,00 zł (REWERS Agnieszka i Wojciech Formela zs. Bożepole Wielkie) – zakończono układanie instalacji oświetlenia, ułożono brakujące odcinki sieci wod-kan. Obecnie trwają prace związane z układaniem elementów drogi. Prace mają potrwać do końca czerwca 2024 r.
- ul. Szkolnej w Wierzchucinie - wartość kontraktu 2.839.340,04 zł (GMM Marzena Gaffka zs. Tyłowo-Dąbrowa) – droga udostępniona do ruchu. Trwa rozliczanie zadania.
- ul. Słonecznej, Zielonej i Kolorowej w Karwieńskich Błotach Pierwszych - wartość kontraktu 2.522.296,13 zł (GMM Marzena Gaffka zs. Tyłowo-Dąbrowa) – droga jest udostępniona do ruchu. Trwa rozliczanie zadania
- ul. Wesolej w Sławoszynku – wartość kontraktu 1.244.052,96 zł (LATO-BRUK Eugeniusz Latosiński zs. Strzebielino). Zakończono układanie instalacji oświetlenia oraz brakujące odcinki sieci wod-kan. Obecnie trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Zakończenie prac - koniec czerwca 2024 r.
- drogi na odcinku Karlikowo – Lubocino w zakresie budowy chodnika – wartość kontraktu podstawowego 730.163,58 zł (LATO-BRUK Eugeniusz Latosiński zs. Strzebielino) – dokonano odbioru końcowego. Zadanie rozliczone.



Wójt Gminy Krokowa

90 - LECIE GMINY KROKOWA

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawnej Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2023)

Przebudowa dróg:

- 1) ul. Leśnej, Sosnowej i Świerkowej w Wierzchucinie wraz z przebudową odwodnienia – wartość kontraktu 2.549.588,18 zł (FIRMA G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. Wejherowo) – roboty rozpoczęły się od początku III.2024 r. Obecnie trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz elementy infrastruktury drogowej.
- 2) ul. Spacerowej w Sławoszynie wraz z przebudową sieci elektrycznej – wartość kontraktu 2.872.990,11 zł (FIRMA G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. Wejherowo) – rozpoczęto roboty. Obecnie trwają prace związane z instalacjami elektrycznymi.
- 3) w miejscowości Lubkowo (ul. Nad jeziorem) wraz z budową miejsc postojowych dla istniejącego układu drogowego – wartość kontraktu 998.000,00 zł (ELKAR Arkadiusz Jarząbek zs. Luzino) – roboty (wraz z robotami uzupełniającymi – m.in. ul. Gospodarcza) będą realizowane do V/VI.2024 r.
- 4) w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodnika w miejscowości Odargowo (ul. Kartoszyńska, Polna i Wspólna) – wartość kontraktu 1.468.000,00 zł (ELKAR Arkadiusz Jarząbek zs. Luzino) – prace w toku.
- 5) wewnętrznych w miejscowości Karlikowo – wartość kontraktu 1.279.000,00 zł (ELKAR Arkadiusz Jarząbek zs. Luzino) – planowane rozpoczęcie robót VI/VII.2024 r.

„Polski Ład – strefy” - Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G.

Wartość zadania 39.499.524,27 zł. Inwestycja wykonywana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa proces projektowania i uzgadniania poszczególnych branż. Zakres inwestycji przewiduje budowę układu drogowego pomiędzy Żarnowcem a Dębkami:

ETAP I: Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej DW 213 – drogi powiatowej DP 1526G – drogi gminnej DG 108006G

ETAP II: Rozbudowa drogi gminnej DG 108006G od km 0+045 do km 4+849 (odcinek od DW213 Lubkowo – Żarnowiec do ul. Spacerowej w Dębkach), w tym m.in: rozbiórka i budowa sieci wod-kan, rozbiórka i budowa mostu drogowego, budowa mostu pieszo-rowerowego.

ETAP III: Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wrzosowa od km 0+000 do km 0+696

„Polski Ład” (edycja 2 i 3)

Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa. Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość zadania 8.497.000 zł z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu 8.072.150,00 zł. Zakres obejmuje: budowę fragmentu wodociągu Wierzchucino – Białogóra wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia na Wybudowaniach, budowę dodatkowego odwiertu w Białogórze wraz z modernizacją ujęcia wody, rozbudowę ujęcia wody w Wierzchucinie, budowę odcinków sieci kanalizacyjnych w Goszczynie Wybudowaniach i w Glinkach oraz wymianę sieci azbestowo – cementowych w ul. Abrahama w Wierzchucinie wraz z budową nowych chodników. Wykonano odwiert



Wójt Gminy Krokowa

90 - LECIE GMINY KROKOWA

w Białogórze i w Wierzchucinie oraz wymianę sieci azbestowo - cementowej w Wierzchucinie przy DW213 (ul. Abrahama) wraz z nowymi chodnikami. Obecnie trwa proces sukcesywnego projektowania i uzyskiwania uzgodnień oraz decyzji. Trwają prace przy SUW w Wierzchucinie i w Białogórze. Niebawem planuje się rozpoczęcie prac w Goszczynie. Umowny termin realizacji całości zadania – 11.2024 r.

Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej(Polski Ład - edycja8) – zadanie dofinansowane kwotą 30.000.000 zł. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” - otwarcie ofert 04.06.2024 r. Zakładany okres realizacji – do 12.2025 r.

Rozbudowa budynku żłobka w m. Krokowa - MALUCH+ - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026. Wystąpiono o zwiększenie dofinansowanie zadania ze środków KPO. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy – otwarcie ofert 6.06.2024 r. Zakładany okres realizacji – do II-III.2025 r.

„Polski Ład” edycja 6 PGR

Wybrano wykonawcę kolejnych inwestycji wod-kan. Kwotę 2,3 mln zł przeznaczamy na najpilniejsza prace usprawniające pracę obu systemów na obszarze m.in. Jeldzina, Karlikowa, Sobieńczyce, Brzyna i Świecina, czy Lubkowa. Roboty rozpoczną się od Jeldzina.

„Polski Ład” edycja 8

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji drogowych. Ponad 8,5 mln zł przeznaczymy na utwardzanie dróg wewnętrznych w następujących miejscowościach: Goszczyno i Szary Dwór, Parszczyce, Dębki, Karlikowo, Świecino, Potchówko, Kłanino, Sobieńczyce – Porąb, Brzyna, Białogóra, Lubocino, Sulicice Wybudowania i Karwieńskie Błoto Pierwsze. Otwarcie ofert na wybór wykonawcy – 03.06.2024 r.

Remont ul. Kolejowej na trasie Goszczyno – Krokowa – zadanie dofinansowane ze środków RFRD. Dokonano wyboru wykonawcy. Umowę podpisano w dn. 14.12.2023 r. na kwotę 1.643.535,94 zł. Od 27.05.2024 r. trwają prace związane z wymianą sieci azbestowo – cementowych. Prace drogowe będą prowadzone w lipcu 2024 r.

Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa – etap II - otrzymaliśmy informację o uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych w wysokości niemal 100%. Do 31.12.2025 roku wykonane zostanie:

1. przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych oraz zakup wyposażenia do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Żarnowcu w celu utworzenia 14 nowych miejsc przedszkolnych i usunięcia barier architektonicznych;
2. realizacja dodatkowych zajęć dla 179 dzieci przy użyciu specjalnie dobranych pomocy dydaktycznych i terapeutycznych będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby tych dzieci;
3. realizacja szkoleń dla 20 nauczycielek podnoszących ich kompetencje i umiejętności w zakresie ww. problemów i potrzeb dzieci oraz zapewnienie możliwości konsultacji ze specjalistami po zakończeniu szkoleń.



Wójt Gminy Krokowa

90 - LECIE GMINY KROKOWA

Projekt skierowany jest do 20 nauczycielek oraz 179 dzieci objętych edukacją przedszkolną w 5 Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego w Gminie Krokowa.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 580 456,16 zł, Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 422 410,54 zł. Wkład własny gminy jest niefinansowy.

Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa - otrzymaliśmy informację o uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych w wysokości niemal 100%. Główne działania obejmują prace inwestycyjne przy ZSP Krokowa i SP Wierzchucino, wyposażenie sal we wszystkich szkołach w zakresie tzw. sal wyciszeni i integracji sensorycznej, zakup wyposażenia na zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością, szkolenia dla kadry nauczycielskiej, konsultacje dla rodziców uczniów z niepełnosprawnością.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 389 242,07 zł, Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 319 779,97 zł. Wkład własny gminy jest niefinansowy.

Domu Kultury w Wierzchucinie – adaptacja I piętra budynku. Dokonano odbioru końcowego – do wykonania zagospodarowanie terenu przed budynkiem.

SPRAWY RÓŻNE

- 3 maja w Żarnowcu odbyły się uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja;
- 8 maja odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Wiosenny Kwiat”, który był skierowany do uczniów klas 1-3. W konkursie wzięło udział 59 uczniów;
- 10 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej KPK;
- 21 maja na zaproszenie Wojewody Pomorskiej uczestniczyłem w spotkaniu dot. programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim;