



90 - LECIE GMINY KROKOWA

Wójt Gminy Krokowa

Krokowa, 16 grudnia 2024 r.

OPO.0057.11.2024

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Od 29 listopada do 16 grudnia 2024

INWESTYCJE

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawnej Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2023)

Przebudowa dróg – roboty odebrane, drogi udostępnione do ruchu, w trakcie rozliczeń:

- 1) ul. Leśnej, Sosnowej i Świerkowej w Wierzchucinie wraz z przebudową odwodnienia.
- 2) ul. Spacerowej w Sławoszynie wraz z przebudową sieci elektrycznej.
- 3) w miejscowości Lubkowo (ul. Nad jeziorem) wraz z budową miejsc postojowych dla istniejącego układu drogowego.
- 4) w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodnika w miejscowości Odargowo.
- 5) wewnętrznych (ul. Leśna i Ceynowy) w miejscowości Karlikowo.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawnej Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2024)

Przebudowy dróg:

- Odargowo – ul. Widokowa, Wrzosowa, Słoneczna, Jodłowa - firma G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. Wejherowo – kwota umowy 5 678 310,77 zł – trwa proces projektowania;
- Dębki – ul. Dębowa – firma ELKAR Arkadiusz Jarząbek zs. Luzino – kwota umowy 1 578 000,00 zł – trwa proces projektowania;
- Prusewo – ul. Nowa, Wiejska i Ogrodowa – firma LATO-BRUK Eugeniusz Latosiński zs. Strzebielino – kwota umowy 1 283 510,94 zł – trwa proces projektowania;
- Białogóra – ul. Ks. Zawiszewskiego z dojazdem do ul. Jastaka / Lubiatowskiej - FIRMA G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. Wejherowo – kwota umowy 2 638 530,22 zł – trwa proces projektowania.

„Polski Ład – strefy” - Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G.

Wartość zadania 39.499.524,27 zł. Inwestycja wykonywana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa proces projektowania i uzgadniania poszczególnych branż.



90 - LECIE GMINY KROKOWA

Wójt Gminy Krokowa

„Polski Ład” (edycja 2 i 3)

Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa. Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość zadania 8.497.000 zł z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu 8.072.150,00 zł.

Wykonano: odwiert w Białogórze i w Wierzchucinie na SUW oraz wymianę sieci azbestowo - cementowej w Wierzchucinie przy DW213 (ul. Abrahama) wraz z nowymi chodnikami; fragment sieci kanalizacji sanitarnej w Goszczyno Wyb. (II i III etap) – 95%. Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Glinkach – zaawansowanie prac 70% oraz budową sieci na trasie Wierzchucino – Białogóra, a także na terenie SUW Białogóra i Wierzchucino. Trwa dalszy proces sukcesywnego projektowania i uzyskiwania uzgodnień oraz decyzji dla pozostałych zakresów. Aneksowany termin realizacji całości zadania - 06.2025r.

Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (Polski Ład - edycja 8) – zadanie dofinansowane na poziomie 90%. Inwestycja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość projektu i robót 30.206.340 zł. Zakładany okres realizacji robót budowlanych – do 12.2025 r., zaś odbiory będą wykonywane do 31.03.2026 r. Trwa proces uzyskiwania stosownych pozwoleń – **czekamy na pozwolenie na budowę**. Jeszcze w grudniu 2024 r. nastąpi wycinka drzew kolidujących z inwestycją. Wykonawca rozpoczyna prace przygotowawcze – ustawiono ogrodzenie budowlane.

Rozbudowa budynku żłobka w m. Krokowa - MALUCH+ - zadanie przewidziane do realizacji do końca II.2025 r. Wykonawcą inwestycji jest P.U-B. Marcin Wszątek z Minkowic. Obecna wartość kontaktu – 3.450.000 zł (bez wyposażenia). Roboty rozpoczęto w połowie lipca 2024 r. Zaawansowanie – 60%.

„Polski Ład” edycja 6 PGR

Wykonawca inwestycji wodno-kanalizacyjnych – ZWK Marszall Sp. z o.o. zs. w Krokowej. Wartość umowy - 2,21 mln zł. Zadania:

- 1) sieci wod-kan w miejscowości Jeldzino (wykonanie robót budowlanych) – prace wykonane;
- 2) infrastruktura wod-kan w miejscowości Tyłowo (wykonanie robót budowlanych) – prace będą wykonane w 2024 r.;
- 3) infrastruktura wod-kan na ulicy Bałtyckiej w miejscowości Białogóra (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) – trwa proces projektowania;
- 4) rurociąg przesyłowy wody na trasie Karlikowo – Świecino (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) – trwa proces projektowania;
- 5) rurociąg przesyłowy wody na trasie Wierzchucino – Brzyno (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) – trwa proces projektowania;
- 6) Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Lubkowo (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) – trwa proces projektowania;



Wójt Gminy Krokowa

90 - LECIE GMINY KROKOWA

- 7) infrastruktura wod-kan na ulicy Kapitańskiej w miejscowości Wierzchucino (wykonanie robót budowlanych);
- 8) sieć wodociągowa na trasie Żarnowiec – Porąb, w celu zapewnienia wody w miejscowościach Karlikowo i Sobieńczyce (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) – trwa proces projektowania.

„Polski Ład” edycja 8

Wykonawcą inwestycji drogowych jest firma G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. w Wejherowie. Wartość kontaktu – 9.407.757,05 zł z czego dotacja stanowi 8,0 mln zł. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- 1) Przebudowa drogi gminnej ul. Piwnej w miejscowości Karlikowo – prace zakończone;
- 2) Wykonanie I etapu Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Świecino – prace zakończone;
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potchówko – prace zakończone;
- 4) Wykonanie II etapu Przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej i ul. Pałacowej w miejscowości Kłanino – trwa proces projektowania;
- 5) Wykonanie I etapu Przebudowy drogi gminnej na odcinku od miejscowości Sobieńczyce do miejscowości Porąb – trwa proces projektowania;
- 6) Przebudowa drogi gminnej ul. Morskiej w miejscowości Szary Dwór – prace w trakcie realizacji;
- 7) Wykonanie części Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Karwieńskie Błota (ul. Pomorska), bez odcinka od km 0 + 0,00 do km 0 + 500,00 wraz z zakresem realizowanym w ramach tzw. „dróg śródpolnych” (część zakończona);
- 8) Wykonanie części przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lubocino, na odcinku od (ul. Polnej) km 0 + 0,00 do km 0 + 200,00 – prace zakończone;
- 9) Wykonanie I etapu Przebudowy drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Goszczyno – prace zakończone;
- 10) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulicice Wybudowanie – trwa proces projektowania;
- 11) Utwardzenie placu wraz z wykonaniem infrastruktury w miejscowości Białogóra – trwa proces projektowania;
- 12) Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Parszczyce – prace w trakcie;
- 13) Przebudowa ul. Wesotej w miejscowości Parszczyce – trwa proces projektowania;
- 14) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyno – trwa proces projektowania.
- 15) Przebudowa ulicy Rybackiej i Sosnowej w Dębkach. Budowa sieci oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy: wodociągowych i sanitarnych oraz przebudowa słupa napowietrznej linii teletechnicznej – w trakcie realizacji;
- 16) Wykonanie I etapu Budowy drogi na działce nr 8/78 w m. Parszczyce – prace zakończono;
- 17) Wykonanie części Budowy drogi na odcinku droga powiatowa nr 1503G w m. Goszczyno – droga gminna nr 108013G-1 w m. Krokowa – realizacja w 2025 r.;
- 18) Wykonanie II etapu Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 213, w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i zjazdami, na odcinku Goszczyno-Krokowa - wykonane;



Wójt Gminy Krokowa

90 - LECIE GMINY KROKOWA

19) Przebudowa ulicy Okrężnej w Karlikowie – w trakcie realizacji.
Całość inwestycji zostanie wykonana do 30.09.2025 r.

Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa – etap II (projekt „przedszkolny”) - Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 580 456,16 zł, Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 422 410,54 zł. Wkład własny gminy jest niefinansowy. Projekt skierowany jest do 20 nauczycielek oraz 179 dzieci objętych edukacją przedszkolną w 5 Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego w Gminie Krokowa.

Do 31.12.2025 roku wykonane zostanie:

1. przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych oraz zakup wyposażenia do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Żarnowcu w celu utworzenia 14 nowych miejsc przedszkolnych i usunięcia barier architektonicznych – wykonawca zadania (Przedsiębiorstwo Usługowe A. Okoń zs. w Goszczynie), realizuje projekt w trybie „zaprojektuj i wybuduj” do III.2025 r. za kwotę 450.000 zł;

Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa (projekt „szkolny”)

- Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 389 242,07 zł, wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 319 779,97 zł. Wkład własny gminy jest niefinansowy.

Główne działania obejmują prace inwestycyjne:

- przy ZSP Krokowa (budowa windy wraz z dojściem od ul. Szkolnej) - wykonawca zadania (Przedsiębiorstwo Usługowe A. Okoń zs. w Goszczynie), realizuje projekt w trybie „zaprojektuj i wybuduj” do XII.2024 r. za kwotę 390.000 zł – uzyskano pozwolenie na budowę i trwają roboty;
- przy ZSP Wierzchucino (remont wejścia NPS od strony sali gimnastycznej wraz z korytarzem) – prace wykonano za kwotę 200.000 zł;

Trwa dostawa wyposażenia sal we wszystkich szkołach.

Realizacja całości projektu – 2025-07-18

„Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” (II projekt „szkolny”) – Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 158 550,49 zł, wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 984 767,91 zł. Wkład własny gminy jest niefinansowy.

Prace inwestycyjne wykonano w ZSP Krokowa (remont 3 sal lekcyjnych) - kwota 118.695 zł.

Trwa dostawa wyposażenia sal lekcyjnych informatycznych, przyrodniczych i językowych (j. angielski) we wszystkich szkołach. Szkolenia dla kadry nauczycielskiej, zajęcia mające na celu wyrównanie szans uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości rozwijania kompetencji kluczowych rozpoczną się od I.2025 r.

Realizacja całości projektu – 30.06.2026 r.

Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Goszczyno, Krokowa, Prusewo i Sławoszyno – podpisano umowy z wykonawcami. Łączna wartość inwestycji – 1.136 tys. zł. Prace projektowe i roboty budowlane



Wójt Gminy Krokowa

90 - LECIE GMINY KROKOWA

w 100% dofinansowane ze środków unijnych. Gmina zapewnia w ramach środków własnych nadzór inwestorski i ewentualne prace dodatkowe. Trwa proces projektowania. Wykonanie robót przewidywane jest w okresie II-III.2025 r.

SPRAWY RÓŻNE

- 29 listopada uczestniczyłem w oficjalnym otwarciu wyremontowanej biblioteki w ZSP w Krokowej;
- 3 grudnia uczestniczyłem w konferencji „Zasilamy rozwój – sieć, która zasilą społeczność”, zorganizowanej przez ENERGA S.A.;
- 12 grudnia Dyrektor CUW-u brała udział w spotkaniu świątecznym Przedszkola w Sławoszynie.