



OPO.0057.1.2025

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Od 17 grudnia 2024 do 22 stycznia 2025

INWESTYCJE

- **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawnej Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2024)**

Przebudowy dróg:

- Odargowo – ul. Widokowa, Wrzosowa, Słoneczna, Jodłowa - firma G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. Wejherowo – kwota umowy 5 678 310,77 zł – trwa proces projektowania;
- Dębki – ul. Dębowa – firma ELKAR Arkadiusz Jarząbek zs. Luzino – kwota umowy 1 578 000,00 zł – trwa proces projektowania;
- Prusewo – ul. Nowa, Wiejska i Ogrodowa – firma LATO-BRUK Eugeniusz Latosiński zs. Strzebielino – kwota umowy 1 283 510,94 zł – zakończono proces projektowania;
- Białogóra – ul. Ks. Zawiszewskiego z dojazdem do ul. Jastaka / Lubiатовskiej - FIRMA G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. Wejherowo – kwota umowy 2 638 530,22 zł – trwa proces projektowania.

- **„Polski Ład – strefy” - Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G.**

Wartość zadania 39.499.524,27 zł. Inwestycja wykonywana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa proces projektowania i uzgadniania poszczególnych branż. Trwa procedura „środowiskowa”.

- **„Polski Ład” (edycja 2 i 3)**

Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa. Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość zadania 8.497.000 zł z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu 8.072.150,00 zł.





Wójt Gminy Krokowa

84-110 Krokowa ul. Żarnowiecka 29
tel. 058 675 41 00 fax. 058 675 41 01

http: www.krokowa.pl e-mail: urząd@krokowa.pl

Wykonano: odwiert w Białogórze i w Wierzchucinie na SUW oraz wymianę sieci azbestowo - cementowej w Wierzchucinie przy DW213 (ul. Abrahama) wraz z nowymi chodnikami; fragment sieci kanalizacji sanitarnej w Goszczyno Wyb. (II i III etap) – 95%. Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Glinkach – zaawansowanie prac 80% oraz budową sieci na trasie Wierzchucino – Białogóra (85%), a także na terenie SUW Białogóra i Wierzchucino (technologia). Aneksowany termin realizacji całości zadania - 06.2025 r.

- **Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (Polski Ład - edycja 8)** – zadanie dofinansowane na poziomie 90%. Inwestycja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość projektu i robót 30.206.340 zł. Zakładany okres realizacji do 31.03.2026 r. Trwa proces uzyskiwania **pozwolenia na budowę**. Otrzymano decyzję na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją – realizacja nastąpi w ostatnim tygodniu stycznia 2025 r. Przewidywane rozpoczęcie robót – II połowa lutego 2025 r.
- **Rozbudowa budynku żłobka w m. Krokowa - MALUCH+** - zadanie przewidziane do realizacji do 17.III.2025 r. Wykonawcą inwestycji jest P.U-B. Marcin Wszątek z Minkowic. Obecna wartość kontaktu – 3.450.000 zł (bez wyposażenia). Roboty rozpoczęto w połowie lipca 2024 r. Zaawansowanie finansowe – 53%, rzeczowe – 75%.

- **„Polski Ład” edycja 6 PGR**

Wykonawca inwestycji wodno-kanalizacyjnych – ZWK Marszall Sp. z o.o. zs. w Krokowej. Wartość umowy - 2,21 mln zł. Zadania:

- 1) sieci wod-kan w miejscowości Jeldzino (wykonanie robót budowlanych) – prace wykonane;
- 2) infrastruktura wod-kan w miejscowości Tyłowo (wykonanie robót budowlanych) – prace będą wykonane w III 2025 r.;
- 3) infrastruktura wod-kan na ulicy Bałtyckiej w miejscowości Białogóra (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) – trwa proces projektowania;
- 4) rurociąg przesyłowy wody na trasie Karlikowo – Świesino (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) – trwa proces projektowania;
- 5) rurociąg przesyłowy wody na trasie Wierzchucino – Brzyno (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) – trwa proces projektowania;
- 6) Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Lubkowo (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) – trwa proces projektowania;
- 7) infrastruktura wod-kan na ulicy Kapitańskiej w miejscowości Wierzchucino (wykonanie robót budowlanych);
- 8) sieć wodociągowa na trasie Żarnowiec – Porąb, w celu zapewnienia wody w miejscowościach Karlikowo i Sobieńczyce (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) – trwa proces projektowania.





- **„Polski Ład” edycja 8**

Wykonawcą inwestycji drogowych jest firma G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. w Wejherowie. Wartość kontaktu – 9.407.757,05 zł z czego dotacja stanowi 8,0 mln zł. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- 1) Przebudowa drogi gminnej ul. Piwnej w miejscowości Karlikowo – prace zakończone;
- 2) Wykonanie I etapu Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Świecino – prace zakończone;
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potchówko – prace zakończone;
- 4) Wykonanie II etapu Przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej i ul. Pałacowej w miejscowości Kłanino – trwa proces projektowania;
- 5) Wykonanie I etapu Przebudowy drogi gminnej na odcinku od miejscowości Sobieńczyce do miejscowości Porąb – trwa proces projektowania;
- 6) Przebudowa drogi gminnej ul. Morskiej w miejscowości Szary Dwór – prace w trakcie realizacji;
- 7) Wykonanie części Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Karwieńskie Błota (ul. Pomorska), bez odcinka od km 0 + 0,00 do km 0 + 500,00 wraz z zakresem realizowanym w ramach tzw. „drog śródpolnych” (część zakończona) - prace w trakcie realizacji;
- 8) Wykonanie części przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lubocino, na odcinku od (ul. Polnej) km 0 + 0,00 do km 0 + 200,00 – prace zakończone;
- 9) Wykonanie I etapu Przebudowy drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Goszczyno – prace zakończone;
- 10) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulicice Wybudowanie – rozpoczęto budowę;
- 11) Utwardzenie placu wraz z wykonaniem infrastruktury w miejscowości Białogóra – trwa proces projektowania;
- 12) Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Parszczyce – prace w trakcie;
- 13) Przebudowa ul. Wesolej w miejscowości Parszczyce – rozpoczęto budowę;
- 14) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyno – trwa proces projektowania.
- 15) Przebudowa ulicy Rybackiej i Sosnowej w Dębkach. Budowa sieci oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy: wodociągowych i sanitarnych oraz przebudowa słupa napowietrznej linii teletechnicznej – zakończono prace;
- 16) Wykonanie I etapu Budowy drogi na działce nr 8/78 w m. Parszczyce – prace zakończono;
- 17) Wykonanie części Budowy drogi na odcinku droga powiatowa nr 1503G w m. Goszczyno – droga gminna nr 108013G-1 w m. Krokowa – realizacja w 2025 r.;
- 18) Wykonanie II etapu Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 213, w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i zjazdami, na odcinku Goszczyno-Krokowa - wykonane;
- 19) Przebudowa ulicy Okrężnej w Karlikowie – w trakcie realizacji.

Całość inwestycji zostanie wykonana do 30.09.2025 r.





Wójt Gminy Krokowa

84-110 Krokowa ul. Żarnowiecka 29
tel. 058 675 41 00 fax. 058 675 41 01

http: www.krokowa.pl e-mail: urząd@krokowa.pl

- **Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa – etap II (projekt „przedszkolny”)** - Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 580 456,16 zł, Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 422 410,54 zł. Wkład własny gminy jest niefinansowy. Projekt skierowany jest do 20 nauczycielek oraz 179 dzieci objętych edukacją przedszkolną w 5 Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego w Gminie Krokowa.

Do 31.12.2025 roku wykonane zostaną prace remontowo-adaptacyjne oraz zakup wyposażenia do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Żarnowcu w celu utworzenia 14 nowych miejsc przedszkolnych – wykonawca zadania (Przedsiębiorstwo Usługowe A. Okoń zs. w Goszczynie), realizuje projekt w trybie „zaprojektuj i wybuduj” do końca III.2025 r. za kwotę 450.000 zł;

- **Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa (projekt „szkolny”)** - Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 389 242,07 zł, wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 319 779,97 zł. Wkład własny gminy jest niefinansowy.

Główne działania obejmują prace inwestycyjne:

- przy ZSP Krokowa (budowa windy wraz z dojściem od ul. Szkolnej) - wykonawca zadania (Przedsiębiorstwo Usługowe A. Okoń zs. w Goszczynie), realizuje projekt w trybie „zaprojektuj i wybuduj” do II.2025 r. za kwotę 390.000 zł – trwają roboty;
- przy ZSP Wierzchucino (remont wejścia NPS od strony sali gimnastycznej wraz z korytarzem) – prace wykonano za kwotę 200.000 zł;

Trwa dostawa wyposażenia sal we wszystkich szkołach.

Realizacja całości projektu – 2025-07-18

- **„Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” (II projekt „szkolny”)** – Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 158 550,49 zł, wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 984 767,91 zł. Wkład własny gminy jest niefinansowy.

Prace inwestycyjne wykonano w ZSP Krokowa (remont 3 sal lekcyjnych) - kwota 118.695 zł. Trwa dostawa wyposażenia sal we wszystkich szkołach.

Szkolenia dla kadry nauczycielskiej, zajęcia mające na celu wyrównanie szans uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości rozwijania kompetencji kluczowych rozpoczną się od I.2025 r.

Realizacja całości projektu – 30.06.2026 r.

- **Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Goszczyno, Krokowa, Prusewo i Sławoszyno**. Łączna wartość inwestycji – 1.136 tys. zł. Prace projektowe i roboty budowlane w 100% dofinansowane ze środków unijnych. Gmina zapewnia w ramach środków własnych nadzór inwestorski





Wójt Gminy Krokowa

84-110 Krokowa ul. Żarnowiecka 29

tel. 058 675 41 00 fax. 058 675 41 01

http: www.krokowa.pl e-mail: urząd@krokowa.pl

i ewentualne prace dodatkowe. Trwa proces projektowania. Wykonanie robót przewidywane jest w okresie II-III.2025 r.

ZAGOSPODARWOANIE PRZESTRZENNE

- W okresie międzysesyjnym wydano 10 decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału na łączną kwotę 18180,00 zł oraz jedną decyzję o naliczeniu opłaty planistycznej w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem pięciu lat od wejścia w życie planu miejscowego dla Karwieńskich Błot w wysokości 23 700,00 zł.
- 20.12.2024 r._akty notarialny
 - umowa sprzedaży - odpłatne nabycie od osoby fizycznej na własność Gminy Krokowa nieruchomości gruntowej działki nr 88/3 o powierzchni 0.0282 ha, obręb Wierzchucino za cenę 33.000,00 złotych w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod publicznie dostępny ciąg pieszy (w mpzp 077-KX);
 - umowa sprzedaży nieruchomości gminnych, za cenę z I przetargu:
 - 1/. dz. 392/12 o powierzchni 0.1500 ha, Żarnowiec, 1.075.000,00 zł netto
 - 2/. dz. 392/13 o powierzchni 0.1500 ha, Żarnowiec, 1.115.000,00 zł netto
 - umowa sprzedaży nieruchomości gminnej działki, za cenę z I przetargu dz. 392/14 o powierzchni 0.1994 ha, Żarnowiec, 1.294.000,00 zł netto

SPRAWY RÓŻNE

- 17 grudnia uczestniczyłem w posiedzeniu rady nadzorczej Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Żarnowcu;
- 18 grudnia odbyły się coroczne jubileusze z okazji 50 i 60-lecia małżeństwa. Uroczystości poprzedziła Msza św. w intencji Jubilatów. Na spotkanie w Zamku w Krokowej przybyło 24 par małżeńskich. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Wójt Gminy Krokowa Adam Śliwicki, życząc jednocześnie Jubilatom zdrowia oraz sił do świętowania kolejnych rocznic. Uroczystość umilił muzycznie Łukasz Jung;
- 19 grudnia wraz z Kierownikiem GOPS uczestniczyłem w spotkaniu świątecznym w Ośrodku RAZEM w Pucku;
- 19 grudnia pracownicy GOPS wzięli udział w spotkaniu wigilijnym w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie;
- 19 grudnia odbyło się spotkanie świąteczne Samorządu Gminy Krokowa;
- 20 grudnia brałem udział w spotkaniu świątecznym w Komisariacie Policji w Krokowej;






Wójt Gminy Krokowa

84-110 Krokowa ul. Żarnowiecka 29
tel. 058 675 41 00 fax. 058 675 41 01

http: www.krokowa.pl e-mail: urząd@krokowa.pl

- 30 grudnia przekazano nowy samochód oznakowany typu SUV dla Komisariatu Policji w Krokowej. Samochód został zakupiony przy wsparciu finansowym Gminy Krokowa w wysokości 91 936,35 zł;
- 7 stycznia nastąpiło oficjalne przekazanie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup był możliwy dzięki otrzymaniu dotacji w wysokości 144 tys zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 10 stycznia w Urzędzie Gminy Choczewo odbyło się spotkanie przedstawicieli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Polskich Elektrowni Jądrowych oraz samorządów;
- 16 stycznia odbyło się zebranie wiejskie w Lubkowie.




WÓJT
Adam Śliwicki



INFORMACJA W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH –21.01.2025 r.

LP	TRYB i DATA WSZCZĘCIA	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / WYKONAWCA	DATA ZAWARCIA i NR UMOWY	TERMIN WYKON.	CENA [zł]
1.	tryb podstawowy 06.12.2024	Wykonywanie serwisu systemu i oprogramowania informatycznego <i>Usługi Informatyczne Dariusz Kaleta, ul. Łąkowa 8, 84-110 Goszczyno</i>	02.01.2025 IGK.271.50.2024	31.12.2025	236 160,00
2.	tryb podstawowy 16.01.2025	Dostawa wyposażenia do żłobka w Krokowej	Termin składania ofert do dnia 24.01.2025 r.		
3.	tryb podstawowy 17.01.2025	Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek szkolnych na terenie Gminy Krokowa	Termin składania ofert do dnia 27.01.2025 r.		


WÓJT
Adam Śliwicki

